

# 竣工現場紹介

## 若葉台営業所ほか1ヶ所 内装改修その他工事



### (1)現場工期

令和2年11月12日～令和3年5月28日

### (2)工事内容

給排水衛生設備工事

空調換気ダクト工事

汚水・雑排水管更新工事

### (3)苦勞した点

- ・営業所が稼働している中での工事で、音出し作業や搬出入等で支障が出ない様、配慮する事に努めました。
- ・設計漏れや設計変更が多く発生し、内容を把握し対応する事に大変苦勞しました。

### (4)工夫した点

- ・建築業者、電気業者と打合せを綿密に行い、工程短縮に努めました。
- ・協力業者さんと一緒に配管の施工方法を確認し、見栄え良く収まるように努めました。

### (5)感動した点

- ・横浜市交通局様の本検査で指摘無く「良く出来ている」と評価コメントを頂きました。

# 現場進捗報告

(仮称)東京都某区某一目

プロジェクト 新築工事



6階部分の建込み状況



配管 施工状況



配管 施工状況



現場詰所の様子

工事担当 空調衛生本部

### 現場工期

令和2年7月30日～令和4年2月15日  
工事進捗度 20% (7月中旬時点)

### 【進捗報告】

9階建てRC造(鉄筋コンクリート造)の新築工事で6階部分を建込み中です。ピット配管は8割程度完了。1階と2階の共用部の配管工事を行いました。7月中旬頃から専有部の配管工事を進めています。コロナ対策として、密にならないよう現場内で広い空間を確保し、詰所として利用しています。また、机と椅子は、全員が同じ方向を向くように配置する事で感染予防対策を行っています。